KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL *(kruis aan wat van toepassing is)*

❑ Centraal: ❑ type B (open) ❑ type C (gesloten) ❑ water ❑ lucht

❑ Gasvormige brandstof: ❑ aardgas ❑ LPG ❑ andere, namelijk . . . . . .

❑ atmosferische gasketel ❑ gasunit ❑ gasketel met ventilatorbrander

❑ Vloeibare brandstof: . . . . . .

❑ Vaste brandstof: . . . . . .

KETEL	BRANDER *(indien van toepassing is)*
Merk:	Merk: . . . . .
Type:	Type: . . . . .
Bouwjaar:	Bouwjaar: . . . . .
Fabricatienummer:	Fabricatienummer: . . . . .
Vermogen: . . . . . (kW of Kcal/h)	Debiet: . . . . . (kg/h of l/h of m³/h gas)

STOOKPLAATS		
Aanwezigheid gebruiker- en onderhoudsinstructies	❑ OK	❑ Niet OK
BRANDER		
Ingeregeld vermogen: . . . . . KW	❑ OK	❑ Niet OK
Voorfilter:	❑ OK	❑ Niet OK
Aansluiting: ❑ Eenpijps ❑ Tweepijps		
KETEL		
Mantel:	❑ OK	❑ Niet OK
Isolatie:	❑ OK	❑ Niet OK
Stabiliteit:	❑ OK	❑ Niet OK
VENTILATIE STOOKPLAATS		
Ventilatie:	❑ Direct	❑ Indirect
Sectie verluchting: . . . . . cm²	❑ OK	❑ Niet OK
ROOKGASAFVOER		
Aansluiting: Materiaal:	❑ OK	❑ Niet OK
Diameter:	❑ OK	❑ Niet OK
Lengte:	❑ OK	❑ Niet OK
Bochten:	❑ OK	❑ Niet OK
Meetopening	❑ OK	❑ Niet OK
Schoorsteen: Materiaal:	❑ OK	❑ Niet OK
Hoogte:	❑ OK	❑ Niet OK
Diameter:	❑ OK	❑ Niet OK
Uitmonding:	❑ OK	❑ Niet OK
Bochten:	❑ OK	❑ Niet OK
Isolatie (sporen van condensatie):	❑ OK	❑ Niet OK
Staat trekregelaar:	❑ OK	❑ Niet OK

HYDRAULISCHE INSTALLATIE			
Lekken:		❑ OK	❑ Niet OK
Veiligheidsklep:		❑ OK	❑ Niet OK
Expantievat:	Voordruk:	❑ OK	❑ Niet OK
Boiler:	Veiligheidsklep:	❑ OK	❑ Niet OK
	Sanitair expansievat:	❑ OK	❑ Niet OK
ELEKTRISCHE INSTALLATIE			
Ketel:	Zekering:	❑ OK	❑ Niet OK
	Schakelaar:	❑ OK	❑ Niet OK
Veiligheid:	Aquastaten:	❑ OK	❑ Niet OK
	Signalisatielampjes:	❑ OK	❑ Niet OK
	Aarding (visuele controle):	❑ OK	❑ Niet OK

EINDBEOORDELING: *(kruis aan wat van toepassing is)*

Stooktoestel wettelijk conform:	❑ OK	❑ Niet OK
Schoorsteen wettelijk conform:	❑ OK	❑ Niet OK
Stookplaats wettelijk conform:	❑ OK	❑ Niet OK

Inbreuk(en): . . . . . .

. . . . . .

Noodzakelijke maatregelen om de inbreuk(en) weg te werken:

. . . . . .

. . . . . .

Opmerking: . . . . . .

. . . . . .